

VERBALE DI SOPRALLUOGO – CANTIERE DEL BEATO

Per la verifica di corretta (o non corretta) predisposizione del cantiere ai fini della sicurezza ai sensi del
TITOLO IV – D.LGS 81/08 e s.m.i.

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA

DATA SOPRALLUOGO: 22/5/18 **ORA INIZIO** 9.50 **ORA FINE** 10.30

LUOGO DI LAVORO: VIA CAMPO DI FOSSA 6/B

PREPOSTO: GEOM. ALESSANDRO MUTI SANTUCCI FRANCESCO

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DIFICIO CROLLATO DAL SISMA DEL 6-4-2009

Notifica Preliminare (art. 99 D.Lgs.81/08) 137665 DEL 15/3/2019 Visibile all'ingresso	SI X NO NA SI X NO NA
Presenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Cronoprogramma	SI X NO NA SI X NO NA
Costi della sicurezza	SI X NO NA
Layout di cantiere	SI X NO NA
Fascicolo Dell'Opera	SI X NO NA
Titolo abilitativo (DIA - SCIA - PDC)	SI X NO NA
Contratto appalto/subappalto	SI X NO NA

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla regola d'arte e di messa a terra 31-7-18 R Norma CEI 64-8/5 cap.54 app. A – Guida CEI 64/17, (D.M. 37/08);	SI X NO NA SI X NO NA
Invio della dichiarazione entro 30 gg dalla messa in funzione alla ASL ed INAIL	SI NO NA
Verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di cantiere e di messa a terra, (DPR 462/01);	SI NO NA

La Recinzione del cantiere è idonea ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni? (art.109 D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
L'estintore è presente?	SI X NO NA
La cassetta pronto soccorso è integra con farmaci efficaci?	SI X NO NA
La segnaletica è presente?	SI X NO NA
Gli impianti igienico sanitari sono conformi ed a norma? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
Gli spogliatoi e mensa risultano conformi e rispondenti alle esigenze di cantiere? (allegato XIII D.Lgs.81/08);	SI NO NA

P.I.M.U.S. Piano di installazione, montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico, (art.134, comma 1 D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
Disegni esecutivi del ponteggio, (art.133, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
Copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio, (art.131, comma 6 D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
Progetto del ponteggio firmato da un tecnico abilitato, (art. 133 D.Lgs.81/08);	SI X NO NA
Verifica delle scariche atmosferiche del ponteggio;	SI X NO NA

Certificazione corretta installazione GRU' R31-7-18	SIX NO NA
Progetto basamento della GRU'	SI X NO NA
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kgdei verbali di verifica periodica (allegato V D.Lgs.81/08) R4-2-19	SI x NO NA
Richiesta di verifica all' A..S.L. in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V D.Lgs.81/08 e smi); R6-8-18	SI X NO NA
Verifica delle scariche atmosferiche della gru;	SI x NO NA

FASI LAVORATIVE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

IMPIANTI IDRAULICI - MURATURE 2° PIANO	
CARPENTINA IN COPERTURA.	

PRESENZA DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI	SI X NO NA
---------------------------------------------	------------

PRESENZA DEL PIANO DELLE INTERFERENZE TRA GRU	SI NO NA
------------------------------------------------------	----------

OCCORRE PROTEGGERE POSTAZIONI DI LAVORO O WC SITUATI SOTTO L'AZIONE DELLO SBRACCIO DELLA GRU	SI X NO NA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

PRESENZA DELLA MESSA A TERRA DEL PONTEGGIO, SILOS, BETONIERA, Ecc...	SI X NO NA
-----------------------------------------------------------------------------	------------

DITTA:

ATTIVITA' LAVORATIVA:

CCIAA	SI	NO	NA
Certificato di regolarità contributiva - DURC	SI	NO	NA
D.V.R. - all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi - art.14 D.Lgs.81/08	SI	NO	NA
Dichiarazione organico medio annuo	SI	NO	NA
Piano Operativo di Sicurezza (POS) - art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs.81/08.	SI	NO	NA
Nomine Medico competente	SI	NO	NA
Nomina RSPP	SI	NO	NA
Attestato RSPP	SI	NO	NA
Verbale elezione RLS	SI	NO	NA
Verbale adesione RLST	SI	NO	NA
Nomine ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Attestato ANTINCENDIO	SI	NO	NA
Nomine PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Attestato PRIMO SOCCORSO	SI	NO	NA
Nomina PREPOSTO	SI	NO	NA
Attestato PREPOSTO	SI	NO	NA
Libretti di uso e manutenzione macchine ed attrezzature e copia certificato di conformità delle stesse;	SI	NO	NA

ELENCO DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE:

NOME E COGNOME	UNILAV	V.MED ICA	CONS. DPI	CONS. TESSERINO	ART.36	ART. 37 (5)	ATTESTATO ANTINCENDIO	ATTESTATO 1° SOCCORSO (3)	PREPOSTO (5)	PONTEGGI (4)	GRUISTA, MACCHINE

PRESCRIZIONI

- SISTEMAZIONE CAVI E PULVINCINI IN ARIA AL FINE DI EVITARE INCIAMPI E CADUTE
- PULVINCIONI MESSI A TERRE SUGLI CINGOLI PIANO 2°
- INSTALLAZIONE PARANEO DI PROTEZIONE P.4° SU PONTEGGIO AEREA NEL UNITO. (VIENE IMMEDIATAMENTE COMMISSIONATO DAL PROPOSTO)

IL PREPOSTO DI CANTIERE



PROFESSIONAL SERVICE SRL

