

info@edilfrair.it

Da: info@edilfrair.it
Inviato: mercoledì 3 luglio 2019 08:42
A: 'Giorgio Salimbene'
Oggetto: verbale n. 1 del 2lug19
Allegati: 01 - Verbale sopralluogo cantiere n.01-2.07.2019-Rev.0_.docx

Priorità: Alta

Preg.mo arch.,
si conferma, senza modifiche o integrazioni, il testo del verbale allegato.
Cordiali saluti



EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.




S.S. 17 n. 42 – frazione Sassa Scalo

67100 L'AQUILA

TEL. 0862/45951 FAX 0862/451801

Pec: edilfrair@legalmail.it

e-mail: info@edilfrair.it

| | | |
|---|--|--|
| Committente:  | Direzione Lavori:  | Appaltatore:  |
|---|--|--|

**REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI CON 72 APPARTAMENTI E OPERE ANNESSE,
DELL'INTERVENTO IMMOBILIARE DI SOCIAL HOUSING
IN PRATO SUI LOTTI YY E KK DEL PDL "A-GELLO"**

**VERBALE DI SOPRALLUOGO
E RIUNIONE DI CANTIERE
N. 01 - 2 LUGLIO 2019 - Rev. 0.**

PARTECIPANTI:

Committente

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Bernardo Mazzocchi | Abitare Toscana | |
| | | |
| | | |

Direzione Lavori

| | | |
|-------------------|-------|--|
| Giorgio Salimbene | Hydea | |
| Alessio Belardi | Hydea | |
| | | |
| | | |

Appaltatore

| | | |
|-------------------|---------------------|--|
| Giovanni Frattale | Edilfrair | |
| Paride Masciocchi | Edilfrair | |
| Stefano Innocenti | Topografo Edilfrair | |
| | | |
| | | |

| | ARGOMENTI TRATTATI | Azione da parte di e tempistica: |
|-----------|--|---|
| 01 | Verifica dei lavori di scavo per la posa delle tubazioni fognatura. Si richiede la delimitazione degli scavi con nastro segnaletico. | Hydea Edilfrair |
| 02 | E' stato concordato che Edilfrair provvederà alla trasmissione alla Committenza e Direzione Lavori della documentazione fotografica dei lavori in trance mensili, foto da suddividere in Opere di Urbanizzazione, Edificio YY , edificio KK. | Edilfrair 9/07/19 |
| 03 | E' stata fatta una verifica della proposta del programma dei lavori, da sviluppare in fasi temporali settimanali per verifica | Edilfrair 9/07/19 |
| 04 | E' stato analizzata la proposta della planimetria di cantiere, con il posizionamento delle baracche, aree di stoccaggio e installazione delle due gru all'interno degli edifici, da predisporre entro la prossima riunione. | Edilfrair 9/07/19 |

| | | |
|----|---|-------|
| 05 | E' stato contattato il Geom. Daniela Pellegrini, Responsabile del Servizio Mobilità ed Infrastrutture, per un sopralluogo a stretto giro, possibilmente in settimana, per concordare le procedure di realizzazione delle opere di urbanizzazione, della prima parte della prima fase. | Hydea |
| 06 | Sarà cura di Hydea concordare anche con Publiacqua – Andrei , il sopralluogo congiunto con il Servizio Mobilità ed Infrastrutture, per concordare le procedure di realizzazione delle opere di urbanizzazione. | Hydea |
| 07 | | |

Eventuali note da parte dell'impresa devono essere espresse entro 2 giorni lavorativi, oltre i quali il verbale si intende approvato dalle parti.

Prossima riunione di cantiere: martedì 9 luglio ore 9:00.