



LAqu_Cantiere_191023151421.jpg

Created: Mer 23 Ott 15:14 2019

Ristabilire la verticalità dei montanti sul ponteggio
Installare nastro bianco e rosso segnaletico su tubi
trasversali interferenti con la viabilità



LAqu_Cantiere_191023151926.jpg

Created: Mer 23 Ott 15:19 2019

interdire accesso all'ultimo piano ed installare
cavola protettiva su aperture presenti



LAqu_Cantiere_191023152035.jpg

Created: Mer 23 Ott 15:20 2019

installare tavola di almeno 15cm a contatto con il
solai